



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 112 del 14 / 05 / 2024**

Oggetto: Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – Anno 2021 - 2022. (Accordo Quadro).

Impresa: DAMIGA s.r.l. con sede in Via Roberto Ruffilli 1 – 91011 Alcamo (TP)
Partita IVA 02379180819

Contratto: stipulato il 10/05/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 14/05/2021 al n° 566/2 serie 3.

CIG: 8664712A88

Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di Deliberazione, trasmessa dal Servizio AMDE-Unità DEP/Oc con comunicazione interna n.2529 del 08/05/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Febbraio 2021, il Servizio Tecnico dell'AMAP S.p.A. ha redatto e trasmesso con C.I. 1073 del 23/02/2021 il progetto relativo a *“Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo e nei comuni limitrofi dell'area metropolitana – Accordo Quadro 2021/2022, CIG 8664712A88”*.

In particolare, i lavori previsti in progetto hanno riguardato la realizzazione dell'impianto di allaccio alla rete idrica esistente (diramazione utenza) e di consegna in colonnina (per successiva allocazione contatori), ivi compresa la manutenzione della rete idrica in esercizio, nonché le necessarie opere di scavo, di rinterro e ripristino definitivo della pavimentazione stradale, carrabile o pedonale dei luoghi oggetto di intervento. Tali lavori, non preventivamente determinabili, sono dipesi delle necessità che si prospettavano nell'arco di tempo contrattualmente previsto e sono stati definiti nei singoli ordinativi di lavoro.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con Provvedimento n° 14 del 22/02/2021 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00.

Il quadro economico risulta così articolato:

A. LAVORI IN APPALTO

A.1	Lavori a misura opere di acquedotto	€	630.000,00		
A.2	Lavori a misura opere stradali	€	270.000,00		
	Sommano	€	900.000,00	€	900.000,00

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 80.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Somme in conto anticipazione	€	10.000,00		
B.2	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€	18.000,00		
B.3	Oneri per conferimento in discarica	€	85.000,00		
B.4	Spese per accertamenti, prove e collaudi	€	5.000,00		
B.5	Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	180.000,00		
B.6	Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo	€	<u>2.000,00</u>		
	Sommano	€	300.000,00	€	<u>300.000,00</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€	1.200.000,00

Successivamente, con Deliberazione n° 23 del 05/03/2021 dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A, si è provveduto a:

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 22 febbraio 2021 con provvedimento n°14;
- approvare e finanziare il progetto denominato "Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione reti idriche da eseguirsi nel comune di Palermo e nei comuni limitrofi dell'area metropolitana — Accordo Quadro 2021/2022" per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi e per un importo complessivo di euro 1.200.000,00 di cui euro 900.000,00 per lavori in appalto, comprensivi di euro 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- autorizzare ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., invitando a partecipare, tramite piattaforma telematica, almeno 15 operatori economici, ove esistenti, fra quelli iscritti all'albo imprese di fiducia dell'AMAP istituito secondo previsto all'art.134 del suddetto Decreto ed in possesso delle categorie e classifiche previste nel progetto, per l'affidamento di "Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione reti idriche da eseguirsi nel comune di Palermo e nei comuni limitrofi dell'area metropolitana — Accordo Quadro 2021/2022", per un importo complessivo di euro 900.000,00 comprensivi di euro 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta raggiunto il tetto di spesa

massimo stabilito contrattualmente, con il sistema dell'Accordo Quadro, con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.54 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del suddetto Decreto.

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, per i lavori in questione è risultata aggiudicataria l'Impresa DAMIGA s.r.l. con sede in Via Roberto Ruffilli 1 – 91011 Alcamo (TP), Partita IVA 02379180819 che ha offerto un ribasso del 29,885%.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa assuntrice, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 143.172,00 mediante polizza fidejussoria n. KL002875/DE rilasciata da "KLPP Insurance ed Reinsurance Company LTD" in data 30 marzo 2021.

E - CONTRATTO

Il Contratto è stato stipulato il 10/05/2021 Rep. n. 1973 raccolta n. 2487 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 14/05/2021 al N° 566/2 serie 3.

L'importo contrattuale dei lavori è pari a € 900.000,00, di cui € 820.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,885%, ed € 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da rettifica dell'art. 2 del contratto sottoscritto di cui alla comunicazione interna prot. n° 001-4073-INT/2021 del 22/07/2021 trasmessa dal Servizio TECN/UC_PRAL al Servizio APDI.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario concordare con l'impresa nuovi prezzi.

G – PERIZIA DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per l'esecuzione

Come specificato all'art. 5 del contratto d'Appalto, la durata dell'Accordo Quadro era stabilita in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto avvenuta il 10/05/2021, e pertanto la scadenza contrattuale era fissata il 10/05/2023.

H.2 - Proroga del Contratto

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CSA e dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante aveva la facoltà di prorogare la durata contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto e limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente. Detta proroga, formalizzata da apposita determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, doveva essere comunicata all'Appaltatore entro un mese dalla scadenza e non poteva avere durata superiore a mesi 6 (sei). Nello specifico, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, n° 49/PR del 28/04/2023, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, è stata concessa una proroga di mesi sei al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente assicurando, nel contempo, continuità al servizio reso all'utenza, fissando al giorno 09/11/2023 il nuovo termine di fine lavori.

H.3 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Durante lo svolgimento dell'appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori.

H.4 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/11/2023, come riportato nel Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/01/2024, salvo alcune lavorazioni residuali non effettuate a causa delle problematiche relative al traffico veicolare e alle vetture in sosta nei luoghi di intervento, non significative e produttive ai fini del decorrere dei tempi di esecuzione.

I – SUBAPPALTI

Per l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta dall'impresa DAMIGA s.r.l. alcuna autorizzazione al subappalto.

L – LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dello svolgimento dell'appalto, non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 – Anticipazione del prezzo contrattuale

All'Appaltatore non è stata corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

M.2 - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1 e 43 del CSA, durante l'esecuzione dei lavori sono state anticipate dall'Appaltatore somme relative ad oneri per il conferimento in discarica, il cui importo complessivo è pari ad € 12.341,68 IVA esclusa. Per il rimborso di detto importo sono stati emessi gli Stati avanzamento oneri conferimento in discarica SAL n° 1/Oneri del 04/04/2023 e SAL n° 2/Oneri del 05/02/2024 con i relativi certificati di pagamento di seguito riportati:

- Certificato n° 1/ONERI del 06/04/2023 pari ad € 5.022,93 oltre IVA ai sensi di legge;
- Certificato n° 2/ONERI del 06/02/2024 pari ad € 7.318,75 oltre IVA ai sensi di legge.

La suddetta somma rimborsata trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa B.3 - "Oneri per conferimento in discarica" previsto nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico di Progetto finanziato, pari a € 85.000,00.

M.3 - Certificati di pagamento per lavori

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 7 certificati di acconto, per l'importo totale di € 734.688,70 relativi ad altrettanti Stati Avanzamento Lavori, come di seguito indicati:

- n° 1 certificato di acconto del 23/02/2022	€ 77.302,02
- n° 2 certificato di acconto del 04/04/2022	€ 172.755,53
- n° 3 certificato di acconto del 08/09/2022	€ 87.054,90
- n° 4 certificato di acconto del 23/01/2023	€ 91.378,06
- n° 5 certificato di acconto del 18/04/2023	€ 131.085,17
- n° 6 certificato di acconto del 04/07/2023	€ 43.167,60
- n° 7 certificato di acconto del 06/02/2024	€ 131.945,42
sommano gli acconti corrisposti	€ 734.688,70

N – COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO CON LA LEGGE 23/07/2021, N° 106 E MODIFICATO DALLA LEGGE 30/12/2021, N° 234 PER LAVORI ESEGUITI NEL 2021

Nell'ambito dell'Appalto sono state determinate le compensazioni derivanti dall'applicazione del D.L. 73/2021 e della Legge 234/2021 "relativamente al caro materiali impiegati nei lavori eseguiti nel 2021", distinti come previsto dalla Legge per il primo e secondo semestre 2021, come di seguito dettagliati:

- € 8.738,37 per lavori eseguiti nel secondo semestre 2021.

Il suddetto importo ha trovato copertura finanziaria in seno all'importo netto dei lavori

autorizzato, in applicazione delle *“linee guida AMAP sulle modalità di compensazione dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, punto A – accordi quadro in fase di esecuzione con un margine di spesa residuo”*, ed è stato liquidato all’Impresa con il certificato di pagamento n° 1 compensazione prezzi anno 2021 del 06/04/2023.

O – COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 D.L. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 PER LAVORI ESEGUITI NEL 2022

Con riferimento all’art. 26 del D.L. 50 del 17 maggio 2022 sono stati altresì determinati dal Direttore dei Lavori i maggiori costi per compensazione dei materiali impiegati nei lavori eseguiti nell’anno 2022, il cui importo complessivo risulta pari ad € 51.738,84, come di seguito dettagliato:

- € 29.428,44 per lavori di cui al SAL 4;
- € 22.310,40 per lavori di cui al SAL 5, 6 e 7.

La suddetta somma ha trovato copertura finanziaria in seno all’importo netto dei lavori autorizzato, in applicazione delle *“linee guida AMAP sulle modalità di compensazione dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, punto A – accordi quadro in fase di esecuzione con un margine di spesa residuo”*, ed è stata liquidata all’Impresa con i seguenti certificati di pagamento:

- certificato 1 Bis del 06/04/2023 D.L. n. 50/2022;
- certificato 2 Bis del 09/02/2024 D.L. n. 50/2022.

P - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale dei lavori a tutto il 09/11/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 29/02/2024 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa per l’importo complessivo netto di € 738.380,60 di cui è già stato liquidato, con l’emissione di n° 7 S.A.L. corrispondenti a n° 7 certificati di acconto, l’importo di € 734.688,70.

Il credito netto dell’impresa, comprensivo della restituzione della ritenuta dello 0,50% per infortuni, risulta pari a € 3.691,90 come riportato nel seguente quadro riepilogativo:

- Importo lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€ 738.380,60
da cui detratti:	
- Acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di pagamento	€ 734.688,70
Resta il credito netto dell’Impresa	€ 3.691,90

Q – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato con Deliberazione n° 23 del 05/03/2021 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A e la somma risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati in esecuzione e dalle relative

compensazioni scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto:

- importo netto autorizzato per lavori a base di gara	€ 900.000,00
- importo netto dei lavori eseguiti come da stato finale	€ 738.380,60
- importo compensazioni	<u>€ 60.477,21</u>
con una minore spesa di	€ 101.142,19

L'importo totale rendicontato risulta pertanto inferiore di € 101.142,19 rispetto all'importo autorizzato.

R – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

R.1 - Avviso ai creditori

Il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento in f.e, con attestazione del 17/02/2022, hanno certificato che non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a proprietà di terzi, per cui si è ritenuto di potere prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" di cui all'art. 218 del D.P.R. n° 207/10.

R.2 - Cave di prestito

Come da certificazione del 11/02/2022 sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa, per i lavori in questione non risulta l'apertura di cave di prestito.

R.3 - Cessione di crediti

A seguito di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento in f.e, inviata con comunicazione interna Servizio APDI prot. n° 001-1182-INT/2024 del 29/02/2024, il Servizio AMFI - Unità FOR, con comunicazione interna n° 001-2306-INT/2024 del 23/04/2024, ha comunicato che, per l'impresa Damiga s.r.l, non risultano documenti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte accertati da AMAP S.p.A. per i lavori in questione.

R.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Trapani, con polizza n° 18604811/31. Inoltre, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, è stato emesso il DURC protocollo INAIL n° 42648364 (data richiesta 23/02/2024, scadenza validità 22/06/2024), dal quale si evince che l'impresa DAMIGA s.r.l. esecutrice dei lavori per l'appalto in oggetto risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCA.

R.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

R.6 - Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza maggiore.

S - ANDAMENTO LAVORI

I lavori in intestazione si sono svolti mediante l'emissione di n° 824 Ordinativi di Lavoro che hanno riguardato specifiche disposizioni per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'Appalto.

I lavori si sono svolti nel rispetto delle norme contrattuali, delle speciali disposizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori e secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Non è intervenuto infine alcun accordo bonario tra la Stazione Appaltante e l'Impresa.

T- RISERVE DELL'IMPRESA

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha firmato tutti gli atti contabili senza alcuna riserva di sorta.

U - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

U.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Giovanni Sciortino, nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. n° 56/2021 del 30/04/2021.

U.2 - Direttore dei Lavori

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. Antonino Vetrano, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. n° 77 del 01/07/2021. Con il pensionamento del Geom. Vetrano del 31/02/2021, le funzioni di Direttore dei Lavori sono state affidate al Geom. Vincenzo Guttilla con Ordine di Servizio n°14/2022 del 02/02/2022.

U.3 – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Per la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è stato nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell'AMAP S.p.A n° 56/2021 del 30/04/2021 l'Ing. Francesco Bellomonte.

V- COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Con Ordine di Servizio n° 14/2024 del 14/03/2024 il Direttore Generale f.f. ha conferito l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto all' Ing. Vincenzo De Blasi, funzionario dell'AMAP S.p.A.

In data 30/04/2024 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico – amministrativo delle opere, con il quale il Collaudatore ha certificato che:

- a seguito dei riscontri contabili e delle risultanze emerse durante le visite di collaudo, l'importo del conto finale debba essere modificato come segue:
 - importo netto stato finale lavori a misura € 738.380,60
 - da cui detratti:
 - gli acconti già corrisposti per complessivi € 734.688,70
 - le differenze calcolate dal Collaudatore (Odl n° 76) € 1.634,35

resta il credito netto dell'Impresa € 2.057,55;

- dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, a seguito delle verifiche, controlli, misure e accertamenti effettuati durante le visite di controllo si rileva che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto, agli Ordini di Lavoro, alle disposizioni impartite in cantiere e a quanto previsto nel contratto d'appalto e che le misure riscontrate risultano conformi a quanto annotato negli atti contabili, fatta salva la revisione contabile richiamata al punto precedente, di cui all'atto unico di collaudo del 30/04/2024 parte integrante del presente Provvedimento;
- i *“Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – Anno 2021 - 2022. (Accordo Quadro), CIG 8664712A88”* affidati all'Impresa DAMIGA s.r.l. con sede in Via Roberto Ruffilli 1 – 91011 Alcamo (TP) Partita IVA 02379180819, in base al contratto d'appalto stipulato il 10/05/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 14/05/2021 al n° 566/2 serie 3, sono collaudabili, restando un credito netto dell'Impresa di € 2.057,55 oltre IVA.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per:

- 1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/02/2024 – per come modificato con la revisione contabile apportata dal Collaudatore Tecnico Amministrativo –, per l'importo di € 736.746,25 relativamente ai lavori degli *“interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi di pretrattamento degli impianti di depurazione dei Comuni dell'Area “Occidentale” della Città Metropolitana di Palermo - Accordo Quadro”*, eseguiti dall'Impresa *“DAMIGA S.r.l.”*, in base al contratto d'appalto stipulato il 10/05/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il

14/05/2021 al n° 566/2 serie 3;

- 2) dare atto che in data 30/04/2024 è stato emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 30/04/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "DAMIGA S.r.l." di € 2.057,55 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 736.746,25 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 734.688,70;
- 4) autorizzare con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il pagamento in favore dell'Impresa "DAMIGA S.r.l." con sede in Via Roberto Ruffilli 1 – 91011 Alcamo (TP) Partita IVA 02379180819 del credito netto residuo di € 2.057,55 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera;
- 5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.
F.to Ing. Giovanni Sciortino

Il Responsabile del Servizio AMDE/FOAM
F.to Ing. Giovanni Sciortino

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 2.057,55, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. n° 23 del 05/03/2021.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 14/05/2024.
In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- 1) approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/02/2024 – per come modificato con la revisione contabile apportata dal Collaudatore Tecnico Amministrativo –, per l'importo di € 736.746,25 relativamente ai lavori degli *“interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi di pretrattamento degli impianti di depurazione dei Comuni dell'Area “Occidentale” della Città Metropolitana di Palermo - Accordo Quadro”*, eseguiti dall'Impresa “DAMIGA S.r.l.” in base al contratto d'appalto stipulato il 10/05/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 14/05/2021 al n° 566/2 serie 3;
- 2) dare atto che in data 30/04/2024 è stato redatto dal dal Collaudatore Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il Certificato di Collaudo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 3) dare atto che dal Certificato di Collaudo del 30/04/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “DAMIGA S.r.l.” di € 2.057,55 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 736.746,25 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 734.688,70;
- 4) autorizzare con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il pagamento in favore dell'Impresa “DAMIGA S.r.l.” con sede con sede in Via Roberto Ruffilli 1 – 91011 Alcamo (TP) Partita IVA 02379180819 del credito netto residuo di € 2.057,55 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera;
- 5) autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 2.057,55, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A n° 23 del 05/03/2021.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

14/05/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino