



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 220 del 02/10/2024**

Oggetto: Interventi di mitigazione delle condizioni di rischio da caduta massi della strada di accesso e delle pertinenze del Serbatoio ing. Boscia – Palermo.

Impresa: NO LIMITS CONSOLIDAMENTI srl, via Enrico Berlinguer,40, Belpasso (CT)

Contratto: Sottoscritto in data 12/04/2024 n° Rep. 924, serie 3 e registrato presso la Direzione provinciale di Catania in data 06/05/2024 al n° 924, serie 3

Importo contrattuale: a corpo € 110.347,80, di cui € 5.059,57 per l'attuazione dei piani della sicurezza ed € 48.814,64 di manodopera non soggetta a ribasso

CIG: B044E5E567

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Responsabile del Progetto in fase di progettazione, ing. Girolamo Costa con comunicazione interna n. 5175 del 01-10-2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Nel mese di Dicembre 2023, il professionista Ing. Umiltà ha elaborato la documentazione relativa all'intervento.

Documentazione – Relazione di consulenza atta alla individuazione dei primi interventi che si sono resi necessari per la Mitigazione delle condizioni di rischio da caduta massi della strada di accesso e delle pertinenze del Serbatoio Ing. Boscia comprensiva dei seguenti elaborati:

1. R.1 Relazione di consulenza
2. Tav. 1 – Interventi– Planimetria – Vista prospettica – Particolari
3. E.1 – Computo metrico estimativo degli interventi di somma urgenza proposti
4. E.2 – Capitolato di gara:

Quadro Economico

A. Importo dei Lavori		€	€
A.1.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 119.837,86	
	Costo manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 non soggetti a ribasso	€ 48.814,64	
	Totale importo lavori		€ 168.652,50
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.059,57
Totale importo dei lavori e Oneri per la sicurezza			€ 173.712,07
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			

	B.1	Spese per incarichi professionali relativi a prestazioni specialistiche, consulenze specialistiche ecc.	€ 4.000,00	
	B.2	Imprevisti 5%	€ 8.685,60	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 12.685,60
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 186.397,67

Approvazione degli interventi – Con Delibera dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 18 del 31/01/2024 sono stati approvati e finanziati gli interventi previsti nella consulenza.

Contratto d'appalto – Il contratto di appalto per "Interventi di Mitigazione delle condizioni di rischio da caduta massi della strada di accesso e delle pertinenze del Serbatoio Ing. Boscia" affidati alla società NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL è stato sottoscritto in data 12/04/2024 e registrato presso la Direzione provinciale di Catania in data 06/05/2024 al n° REP 924, serie 3;

Subappalto – Durante l'esecuzione dei lavori non è stata inoltrata alcuna istanza di subappalto.

Cauzioni e polizze assicurative – A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL ha costituito:

- garanzia fidejussoria n. 1657.00.27.2799879080 rilasciata in data 18/04/2024 dalla SACE BT S.p.A.;
- polizza assicurativa n. PC5H5264 per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi a garanzia di manutenzione rilasciata dalla Zurich in data 29/02/2024.

Importo contrattuale – Il corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso del 52,875% (cinquantaduevirgolaottocentotantacinque%) sull'importo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, è pari a complessivi euro 110.347,80.

Responsabile del procedimento – Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023, sono state svolte dall' Ing. G. C. , nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale di AMAP S.p.A. n. 110 del 10/11/2023.

Ufficio di Direzione dei lavori – Per il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori è stato costituito un Ufficio di Direzione dei Lavori composto dall' Ing. R. S. A. in qualità di Direttore dei lavori, designato con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. n. 26/2024 del 26/03/2024, e dall'Ing. Pietro Umiltà in qualità di assistente tecnico, contabile ed amministrativo alla Direzione dei Lavori incaricato con nota N.001-6743-GEN/2024 del 15/04/2024.

Direttore Tecnico di Cantiere – La società NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL ha indicato quale direttore tecnico di cantiere ai sensi dell'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto il Sig. Marco Recupero.

Consegna e durata dei lavori – I lavori, come risulta dal relativo verbale sottoscritto ai sensi dell'art.3 del All. II.14 del D.lgs. 36/2023, sono stati consegnati in data 19/04/2024 con un

tempo contrattualmente definito di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi ed ultimazione prevista per il giorno 18/07/2024.

Descrizione dei lavori – I lavori eseguiti hanno riguardato essenzialmente il rivestimento della parete rocciosa sui fronti rocciosi subverticali che insistono direttamente sulla stradella di accesso al serbatoio con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, ancorata in testa e al piede con funi metalliche Ø12 mm e barre in acciaio zincate Ø24 mm, della lunghezza di 3 m, poste ad interasse di 3 m.

Espropriazioni – Non è stato necessario attivare alcuna procedura per espropriazioni, servitù o occupazioni temporanee.

Proroghe – Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario richiedere alcuna proroga.

Sospensioni dei lavori – durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute sospensioni dei lavori.

Danni di forza maggiore – durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Perizie di variante – durante l'esecuzione dei lavori non è stata eseguita alcuna perizia di variante o suppletiva.

Nuovi prezzi – Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario introdurre nuovi prezzi contrattuali.

Stati avanzamento lavori – Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 (due) stati avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento. L'elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono riportati nel seguente elenco:

- SAL n.1 del 14/06/2024 per un importo di Euro 71.683,08;
- SAL n.2 del 02/08/2024 per un importo di Euro 38.112,98.

Certificati di pagamento – A seguito dell'emissione di predetti SAL il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

- Certificato n.1 del 14/06/2024 per un importo di Euro 71.683,08 di cui liquidati Euro 71.683,08.
- Certificato n.2 del 02/08/2024 per un importo di Euro 38.112,98 di cui liquidati Euro 38.112,98.

Per un ammontare complessivo liquidato per lavori pari ad Euro 109.796,06.

Svolgimento dei lavori – L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni della Direzione dei Lavori, e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini del corretto svolgimento delle lavorazioni.

Ordini di servizio – Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Penali per ritardi – Durante l'esecuzione dell'Appalto non sono state applicate penali per ritardi.

Ultimazione dei lavori – l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il termine previsto del 18/07/2024, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 08/07/2024.

Variazioni apportate – durante il corso dei lavori non sono state apportate modifiche all'importo contrattuale autorizzato.

Assicurazione degli operai – L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Catania con polizza PAT n. 020594825/94 a carattere continuativo.

Infortuni sul lavoro – Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avviso ai creditori – In considerazione dell'andamento dei lavori si ritiene non necessario procedere all'avviso ai creditori per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non risulta siano stati arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

Stato finale dei lavori – Lo stato finale dei lavori ammonta all'importo complessivo netto di Euro 110.347,80, come risultante dal seguente prospetto:

Importo lordo lavori a corpo compresa sicurezza	€	173.712,07
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	5.059,57
A dedurre Costo manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>48.814,64</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	119.873,86
Il ribasso d'asta del 52,875% su € 119.873,86	€	<u>63.364,27</u>
Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	56.473,59
Importo Costo manodopera non soggetta a ribasso	€	48.814,64
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	<u>5.059,57</u>
Lavori a misura al netto	€	110.347,80

A detrarre i certificati di acconto emessi in corso d'opera:

certificato n. 1 del 14/06/2024 di	€	71.683,08
certificato n. 2 del 02/08/2024 di	€	38.112,98

Importo complessivo liquidato	€	109.796,06
Credito netto dell'appaltatore	€	551,74

Non sono stati emessi in corso d'opera certificati relativamente a interessi per ritardato pagamento.

In data 08/07/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori che l'appaltatore ha sottoscritto senza alcuna riserva.

Lavori in economia – Durante lo svolgimento dell'appalto non stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni in denaro ed oneri di conferimento in discarica – Durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate dall'Esecutore delle anticipazioni per oneri di accesso a discarica

Riserve – Durante lo svolgimento dei lavori non è stata apposta alcuna riserva.

Cave di prestito – Per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/07/2024 dell'importo di € 109.796,06 - relativamente agli Interventi di mitigazione delle condizioni di rischio da caduta massi della strada di accesso e delle pertinenze del Serbatoio ing. Boscia – Palermo” - CIG: B044E5E567 eseguiti dall'Impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI srl, via Enrico Berlinguer,40, Belpasso (CT), in base al contratto d'appalto stipulato in data 12/04/2024, sono stati regolarmente eseguiti.
- 2) Dare atto che in data 16/07/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 16/07/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.” di € 551,74 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 110.347,80 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 109.796,06.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento a favore dell'Impresa “NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.” del credito netto residuo di € 551,74 - quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento
in fase di esecuzione
F.to Ing. Girolamo Costa

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 551,74, trovano copertura nell'ambito della Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 18 del 31/01/2024.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 01-10-2024
In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/07/2024 dell'importo di € 109.796,06 - relativamente ai Interventi di mitigazione delle condizioni di rischio da caduta massi della strada di accesso e delle pertinenze del Serbatoio ing. Boscia – Palermo” - CIG: B044E5E567 eseguiti dall'Impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI srl, via Enrico Berlinguer,40, Belpasso (CT), in base al contratto d'appalto stipulato in data 12/04/2024, sono stati regolarmente eseguiti.
- 2) Dare atto che in data 16/07/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 16/07/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa “NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.” di € 551,74 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 110.347,80 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 109.796,06.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento a favore dell'Impresa “NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.” del credito netto residuo di € 551,74 - quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 551,74, trovano copertura nell'ambito della Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 18 del 31/01/2024.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Alessandro Di Martino

02/10/2024

