



Deliberazione dell'Amministratore Unico

n. 17 del 9/10/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata “Libeccio” (Accordo Quadro) - CIG: 673435558C.

IMPRESA: Emmecci s.r.l. con sede in Gangi (PA), Via Antonio Jerone civ. 25.

Contratto stipulato in data 29/08/2016.

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n. 5522 del... 5/10/2018....., condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata.

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

L'intervento in parola, si inquadra quale consecuzione del precedente Appalto esperimento ed affidato all'Impresa I.C. Servizi s.r.l. sulla scorta del progetto redatto nel mese di Giugno 2015 dal Servizio Tecnico AMAP, relativo ai “Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata “Libeccio” (Accordo Quadro) - CIG 63107947F3”, di cui si riportano di seguito i riferimenti amministrativi di rito.

- Progetto oggetto di approvazione e finanziamento, da parte del C.d.A. dell'AMAP S.p.A., con Determina Presidenziale n. 8 del 26/06/2015, ratificata con deliberazione n. 74 del 02/07/2015, per l'importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 300.000 per lavori posti a base di gara comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 28.000, ed € 60.000 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante.

Nell'ambito delle attività gestionali condotte sull'area provinciale denominata Libeccio, a seguito di esaurimento dell'intero importo disponibile del suddetto contratto, considerate le criticità gestionali rilevate sulle reti idriche e fognarie della zona provinciale in questione, al fine di garantire la continuità attuativa degli interventi di manutenzione, si è proceduto, a seguito di autorizzazione del Presidente del C.d.A. AMAP posta a margine della C.I. del Servizio TECN prot. 889 del 22/06/2016, ad espletare in data 30/06/2016 specifica trattativa privata per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata “Libeccio” (Accordo Quadro) - CIG 673435558C, per un importo complessivo posto a base di gara di € 100.000,00, di cui € 7.000 per oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di quattro mesi.

Nello specifico detto ulteriore contratto d'appalto, come in epigrafe indicato, ha riguardato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle reti idriche e fognarie nei Comuni dell'ATO 1 rientranti nella zona Libeccio.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

Il progetto di riferimento approvato e finanziato con deliberazione n. 74 del 02/07/2015, a seguito di Verbale di istruttoria del 25/06/2015, di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 e s.m.i., ha ottenuto il parere in linea tecnica favorevole, in conformità all'art. 5, comma 3 della richiamata L.R., da parte del Responsabile del

Procedimento in fase di progettazione, con provvedimento n. 18 del 25/06/2015, per l'importo complessivo di € 360.000,00 articolato secondo il quadro economico allegato allo stesso progetto.

Il quadro economico che scaturisce dall'affidamento all'impresa EMMECCI Srl dei *"Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata "Libeccio"* (Accordo Quadro) - CIG 673435558C è di seguito riportato.

A. LAVORI IN APPALTO

A.1	Lavori a misura in appalto			€ 100.000,00
	di cui: per l'esecuzione delle opere	€	93.000,00	
	per attuazione piani di sicurezza	€	7.000,00	
	sommano	€	100.000,00	€ 100.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito dell'esperimento della trattativa privata espletata in data 30/06/2016 è risultata aggiudicataria l'Impresa Emmecci s.r.l. con sede in Gangi (PA), Via Antonio Jerone civ. 25 che ha offerto un ribasso d'asta pari a 25,8617%, per l'esecuzione dei lavori in epigrafe indicati, per un importo complessivo fino alla concorrenza di € 100.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di quattro mesi.

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva per l'importo di euro 15.860,00, mediante polizza fideiussoria n. IB200303, rilasciata in data 08/07/2016 dalla "ABC Asigurari Reasigurari S.A.".

E - CONTRATTO

In data 29/08/2016, è stato stipulato il Contratto di Appalto tra AMAP S.p.A. e la società Emmecci s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo di sino alla concorrenza di € 100.000,00, di cui € 7.000,00 presuntivamente stimati per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e per la durata di quattro mesi decorrenti dal primo ordinativo di lavoro emesso in data 13/07/2016, con inizio dei lavori fissato per la data del 14/07/2016.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario, per consentire l'esecuzione di alcune categorie di lavoro non previste in contratto, definire e concordare con l'Impresa, ai sensi l'art. 163 del DPR 207/2010, il nuovo prezzo unitario NP.01 tramite il Verbali di concordamento n. 1 del 10/03/2017, a margine dell'approvazione del Responsabile del Procedimento in fase d'esecuzione con Provvedimento n.07 del 09/03/2017, che non ha alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe.

G - PERIZIA DI VARIANTE

Non è stata redatta alcuna perizia di variante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per l'esecuzione

Così come stabilito dal Contratto di Appalto, l'accordo quadro avrà una durata di quattro mesi, naturali e consecutivi a partire dalla data del primo ordine dei lavori quindi cessanti il 14/11/2016.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe né assegnato un maggior tempo.

H.4 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/11/2016, come da certificato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/03/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

I - SUBAPPALTI

Non è stato autorizzato alcun contratto di subappalto.

L - LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazione del prezzo contrattuale

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

M.2 - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all'Appaltatore.

M.3 - Certificati di pagamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per un importo complessivo netto di € 98.600,00 così distinti:

- certificato n. 01 in data 11/11/2016	di € 78.600,00
- certificato n. 02 in data 10/04/2017	di € 20.000,00

N - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/05/2017 e sottoscritto senza riserva dall'Impresa, per un importo complessivo di € 99.176,00 al netto del ribasso d'asta pari al 25,8617% e comprensivo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza come dettagliato nel seguente prospetto.

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza	€	125.632,25
A dedurre Oneri di Sicurezza	€	23.333,29
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	102.298,96
Ribasso d'asta del 25,8617% su € 102.298,96	€	26.456,25
Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€	75.842,71
Importo Oneri di Sicurezza inclusi nei Lavori	€	23.333,29
Importo al netto del ribasso	€	99.176,00
A dedurre		
Certificato acconto lavori emesso N°1 del 11/11/2016	€	78.600,00
Certificato acconto lavori emesso N°2 del 10/04/2017	€	20.000,00
Sommano pagamenti eseguiti	€	98.600,00
Resta il credito residuo dell'impresa	€	576,00

O – CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Rispetto all'importo netto autorizzato per i lavori affidati in appalto, pari ad € 100.000,00, l'importo netto speso per lavori eseguiti, risultante dallo stato finale, risulta ammontare ad € 99.176,00, cui corrisponde una minore spesa sostenuta pari ad € 824,00.

Nell'ambito dei lavori eseguiti in appalto è stata altresì sostenuta la spesa di € 2.584,34 di rimborso all'impresa Appaltatrice degli oneri di conferimento a discarica di cui al SAL Oneri n. 01 del 27/9/2017 e Certificato di Pagamento n. 01 emesso in data 16/10/2017.

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

P.1 - Avviso ai creditori

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né è stato arrecato alcun danno diretto e/o indiretto a proprietà di terzi.

P.2 - Cave di prestito

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, l'Impresa non ha provveduto all'apertura di cave di prestito.

P.3 - Cessione di crediti

Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota interna del Servizio AMFI prot. n. 3068 del 05/06/2018.

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva

Il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, in data 21/06/2018 con scadenza in data 19/10/2018, ha validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, per l'Impresa Emmecci s.r.l..

P.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

P.6 - Assicurazione degli operai

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa presso l'I.N.A.I.L. di Palermo, PAT n. 092401234.

P.7 - Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Q - ANDAMENTO LAVORI

L'esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, è stato eseguito in perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative sui lavori.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e

saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva di sorta.

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDO

R.1 - Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Attilio Coniglio, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. n. 53 del 24/06/2016.

R.2 - Direttore dei Lavori

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Salvatore Rappa - nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale AMAP S.p.A. n. 53 del 24/06/2016.

R.3 - Collaudo

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2017.

Nel suddetto Certificato il D.L. ha liquidato all'Impresa "Emmecci s.r.l." l'importo di € 576,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di cui al conto finale - pari ad € 99.176,00 - e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 98.600,00.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/05/2017 dell'importo di € 99.176,00 - relativamente ai "Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata Libeccio" (Accordo Quadro) - CIG: 673435558C eseguiti dall'Impresa "Emmecci s.r.l." in base al contratto di appalto stipulato in data 29/08/2016.
- 2) Dare atto che in data 13/10/2017 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2017, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "Emmecci s.r.l." di € 576,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di cui al conto finale, pari ad € 99.176,00 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 98.600,00.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il pagamento a favore dell'Impresa "Emmecci s.r.l." del credito netto residuo di € 576,00 - quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.

(Dott. Ing. ~~Attilio Comito~~)

Il Responsabile del Servizio APDI

(Dott. Ing. ~~Giovanni Turvè~~)

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 576,00, trovano copertura nell'ambito dell'affidamento diretto autorizzato dal Direttore Generale dell'AMAP S.p.A. con Comunicazione interna TECN n. 889 del 22/06/2016.

Il Responsabile del Servizio AMFI

(Rag. ~~Gaetano~~ Melucci)

Il Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale f.f.

(Avv. ~~Giuseppe~~ Ragonesi)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data.....08 OTT. 2018.....

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/05/2017 dell'importo di € 99.176,00 - relativamente ai "*Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 Palermo – Zona denominata Libeccio*" (Accordo Quadro) - CIG: 673435558C eseguiti dall'Impresa "Emmecci s.r.l." in base al contratto di appalto stipulato in data 29/08/2016.
- 2) Dare atto che in data 13/10/2017 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2017, risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "Emmecci s.r.l." di € 576,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di cui al conto finale, pari ad € 99.176,00 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad € 98.600,00.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il pagamento a favore dell'Impresa "Emmecci s.r.l." del credito netto residuo di € 576,00 - quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa, relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 576,00, trovano copertura nell'ambito della procedura di affidamento a trattativa privata autorizzata dal Presidente CdA dell'AMAP S.p.A. con Comunicazione interna TECN n. 889 del 22/06/2016.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

L'AMMINISTRATORE UNICO

09 OTT. 2018