



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 307 del 18/12/2025**

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria nella Città di Palermo – Zona Nord – Accordo Quadro – Anno 2020/2021.

Impresa aggiudicataria: COGE S.r.l. con sede in contrada Lenzi snc – 98060 Montagnareale (ME) - P.I.V.A. 07394001007.

Contratto: stipulato in data 19/04/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Messina U.T. di Barcellona P. di G. in data 13/05/2021 al n.543 serie 3, della durata di mesi ventiquattro (24).

Codice Identificativo Gara: 861080229A.

Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.

Il Servizio FOAM propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 6448 del 18.12.2025, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Il progetto per l'appalto dei "Lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo Zona Nord – anno 2020/2021 - Accordo Quadro" è stato redatto dal Servizio TECN di AMAP S.p.A. e trasmesso con comunicazione interna n. 423 del 21 gennaio 2021, ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, con provvedimento n. 5 del 20 gennaio 2021, come da Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 26/01/2021.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

L'Amministratore Unico, con Deliberazione n. 7 del 26 gennaio 2021 ha autorizzato l'indizione della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei Lavori in intesto, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui 1.500.000,00 per lavori e servizi, inclusi € 56.000,00 presuntivamente stimati per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 700.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI A MISURA IN APPALTO

Lavori a misura delle opere		
A.1	fognarie	€ 1.250.000,00
A.2	Lavori a misura per opere stradali	€ 200.000,00

A.3 Servizi Autobotte Canal Jet € 50.000,00

sommano € 1.500.000,00 € **1.500.000,00**

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 56.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione € 12.000,00

B.2 Incentivo funzioni tecniche ex art. 113
D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00

B.3 Oneri per conferimento in discarica e
smaltimento rifiuti € 200.000,00

B.4 Accantonamento ex art.106 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. € 300.000,00

B.5 Spese per accertamenti e collaudi € 5.000,00

B.6 Spese tecniche direzione lavori esterna € 150.000,00

B.7 Spese per collaudo statico/tecnico
amministrativo in corso d'opera € 3.000,00

sommano € 700.000,00 € **700.000,00**

TOTALE € 2.200.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di gara ad evidenza pubblica, è rimasta aggiudicataria l'impresa COGE S.r.l. con sede legale in C.da Lenzi s.n.c., 98060 Montagnareale (ME), P.IVA. 07394001007, che ha offerto un ribasso d'asta del 35,797% (trantacinquevirgolasettecentonovantasette per cento).

D - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa esecutrice, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 386.955,00 mediante garanzia fideiussoria n. IB004192 rilasciata da ABC Asiguarì Resigurari S.A. in data 22 Febbraio 2021.

E - CONTRATTO

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19 Aprile 2021 e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Messina U.T. di Barcellona P. di G. in data 13/05/2021 al n. 543 serie 3, della durata di mesi ventiquattro (24) dalla data di stipula del contratto.

L'importo contrattuale è di complessivi € 1.500.000,00 netti, di cui € 1.450.000,00 per lavori e € 50.000,00 per servizio di autospurgo, inclusi € 56.000,00 presuntivamente stimati per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro non

previste nei prezzi contrattuali e si è reso necessario redigere n. 1 (uno) verbale di concordamento nuovi prezzi, a seguito di schema di verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 04/04/2023, con cui è stato pattuito n.1 (uno) nuovo prezzo, NP.01 (Rif. Prezz. Reg. 2022 – art. 6.2.14.3), approvato dal Responsabile del Procedimento in f.e. con provvedimento n. 43 del 13/04/2023; il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Barcellona P.G., al n. 269, serie 3, in data 20/04/2023.

G – ORDINATIVI DI LAVORO

Sono stati emessi dalla Direzione lavori gli Ordinativi di Lavoro (OdL) dal N. 1 al N. 271, oltre 6 OdL Bis: 128/BIS, 225 Bis, 253 Bis, 38/Bis, 52/Bis, 56/Bis, per complessivi 277 OdL, emessi dal 20/04/2021 al 16/10/2023. Per diversa programmazione della stazione Appaltante sono stati successivamente annullati n. 50 OdL indicati nel Certificato di ultimazione dei lavori con i seguenti numeri: 14, 41, 60, 67, 72, 76, 116, 144, 145, 157, 166, 167, 172, 182, 183, 192, 195, 197, 199, 200, 202, 205, 206, 210, 211, 212, 214, 216, 227, 228, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per l'esecuzione

Così come riportato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 5 del contratto d'appalto, l'Accordo Quadro aveva durata di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del 19 aprile 2021 di sottoscrizione del contratto d'appalto e, pertanto, il tempo utile per ultimare il contratto era fissato in data 19 aprile 2023.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Durante lo svolgimento dell'appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Con Determina del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 55 del 15/05/2023 la durata dell'Accordo Quadro è stata prorogata di 6 (sei) mesi con scadenza del contratto che veniva fissata in data 19/10/2023 ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tenuto conto degli Ordinativi di lavoro n. 269, emesso in data 05/10/2023 e con scadenza in data 04/11/2023, n. 270, emesso il 05/10/2023 e con scadenza in data 04/11/2023, n. 271, emesso il 16/10/2023 e con scadenza in data 15/11/2023, con Determina n. 133 del 20/11/2023 veniva concessa dal Responsabile del Procedimento in f.e. ulteriore proroga di n. 27 (ventisette) giorni decorrenti dal 19/10/2023, fissando come termine ultimo del contratto d'appalto la data del 15/11/2023.

H.4 - Ultimazione dei lavori

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 17/06/2024, certificando la conclusione dell'Accordo Quadro per esaurimento dei tempi contrattuali alla data del 15/11/2023.

H.5 - Penale

Come risulta dagli atti contabili, in corso d'opera non è stata calcolata dal D.L. alcuna penale ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I – SUBAPPALTI

Per il servizio di autospurgo previsto nel bando di gara la società COGE S.r.l. ha designato quale subappaltatrice la società Celauro Ambiente s.r.l., con sede in Palermo via Croce Rossa n. 81, partita IVA 06639690822, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna R.E.A. n.PA-405103, giusto contratto di subappalto del 18 febbraio 2021.

In data 22/11/2023 è stata trasmessa dall'Impresa COGE S.r.l., con nota acquisita al prot. AMAP n. 74733, l'istanza di autorizzazione al subappalto per il servizio di autoesurgo, a cura della ditta Sicilspurghi S.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria con sede in Palermo (PA), in Via Mary Shelley 3, Cod. Fisc. e P.IVA 03578560827.

L – LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione dei lavori in oggetto sono stati eseguiti dei lavori in economia, di cui alle liste settimanali dalla n. 1 alla n. 45, per un importo complessivo netto risultante dal conto finale pari a € 31.490,80.

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni in denaro da parte dell'impresa per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica, per un importo pari ad € 233.377,52, come di seguito specificato:

N°	Data	Importo
1	18/03/2022	€ 16.476,38
2	01/04/2022	€ 44.714,22
3	29/07/2022	€ 75.143,58
4	23/12/2022	€ 31.459,08

5	04/08/2023	€	19.382,64
6	25/07/2024	€	46.201,62
SOMMANO			€ 233.377,52

M.2 - Somme in conto anticipazione

In corso d'opera non sono stati emessi certificati di pagamento per le "Somme in conto anticipazione" previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico di Progetto alla voce B.1.

M.3 - Certificati di pagamento per lavori

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 10 certificati di pagamento in acconto per lavori, per l'importo totale di € 1.179.546,44, come di seguito indicati:

N°1 del 03/09/2021	di	€	138.360,98
N°2 del 30/11/2021	di	€	161.779,17
N°3 del 29/03/2022	di	€	140.081,70
N°4 del 29/06/2022	di	€	182.902,98
N°5 del 07/11/2022	di	€	160.248,80
N°6 del 22/12/2022	di	€	78.292,18
N°7 del 16/05/2023	di	€	65.490,93
N°8 del 07/07/2023	di	€	97.929,73
N°9 del 17/11/2023	di	€	127.951,01
N°10 del 03/07/2024	di	€	26.508,96
SOMMANO			€ 1.179.546,4

M.4 – Compensazione prezzi e caro materiali

Durante il corso dei lavori sono stati inoltre emessi n. 8 certificati bis relativi al calcolo dell'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/12/2023, per l'importo totale di € 255.978,02, come di seguito indicato:

Certificato N.3/bis	del 24/02/2023	€	27.227,79
---------------------	----------------	---	-----------

Certificato N.4/bis	del 24/02/2023	€	54.591,14
Certificato N.5/bis	del 24/02/2023	€	49.306,59
Certificato N.6/bis	del 24/02/2023	€	22.601,57
Certificato N.7/bis	del 06/09/2023	€	17.778,19
Certificato N.8/bis	del 06/09/2023	€	35.818,07
Certificato N.9/bis	del 01/12/2023	€	40.348,17
Certificato N.10/bis	del 29/07/2024	€	8.306,50
SOMMANO			€ 255.978,02

Tali somme trovano copertura tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, previste nel quadro economico rimodulato, non utilizzate diversamente nel corso dei lavori.

N – ATTO DI SOTTOMISSIONE

Durante l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto in oggetto non si è reso necessario procedere alla redazione di alcun atto di sottomissione per maggior importo contrattuale, non essendo stato raggiunto l'importo dell'accordo quadro. Tuttavia, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione del quadro economico del progetto originario, per un incremento delle somme previste per conferimenti in discarica e recupero delle relative somme dalla voce B.4 del quadro economico originario, rimodulazione approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. prot. n. 132 del 20/11/2023.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Quadro Economico dell'Appalto, in raffronto a quello precedentemente autorizzato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 26/01/2021, è il seguente:

RAFFRONTO CON QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO

A. LAVORI

A.1	Lavori a misura opere fognarie	€	1.250.000,00
A.2	Lavori a misura opere stradali	€	200.000,00
A.3	Servizio di autospurgo	€	50.000,00
sommano		€	1.500.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1	Somme in conto anticipazione	€	12.000,00	12.000,00
B.2	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	30.000,00	30.000,00
B.3	Oneri per conferimento in discarica	€	200.000,00	250.000,00
B.4	Accantonamento ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	300.000,00	250.000,00

B.5	Spese per accertamenti prove e collaudi	€	5.000,00	5.000,00
B.6	Spese tecniche direzione lavori esterna	€	150.000,00	150.000,00
B.7	Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo	€	3.000,00	3.000,00
	sommano	€	700.000,00	700.000,00
	TOTALE	€	2.200.000,00	2.200.000,00

O - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 25/11/2024 e riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI € 1.185.473,81

DA CUI SI DETRAE:

- Certificati di pagamento in acconto emessi € 1.179.546,44

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 5.927,37

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra l'importo autorizzato in seno al progetto approvato e finanziato con Deliberazione n. 7 del 26/01/2021 dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. e l'importo risultante dallo stato finale dei lavori e delle somme a disposizione utilizzate scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto:

– Importo netto autorizzato per lavori e servizi (inclusa sicurezza): € 1.500.000,00
– Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale: € 1.185.473,81

con una minore spesa sui lavori di: € 314.526,19

– Importo autorizzato per somme a disposizione: € 700.000,00
– Importo utilizzato per oneri per conferimento in discarica: € 233.377,52

– Importo utilizzato per compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 € 255.978,02
– Importo incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 30.000,00

con una minore spesa di: € 180.644,46

– Importo complessivo autorizzato (lavori + somme a disposizione) € 2.200.000,00

– Importo complessivo utilizzato (lavori + somme a disposizione) € 1.704.829,35
con una minore spesa complessiva di: €

495.170,65

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

Q.1 - Avviso ai creditori

Per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. In data 05/07/2024, è stata richiesta formalmente al Comune di Palermo, nel cui territorio l'Impresa ha operato, la pubblicazione di un Avviso ai creditori per eventuali indebite occupazioni di aree o di danni arrecati in occasione dei lavori, con invito a trasmettere entro 30 giorni gli eventuali reclami presentati. Alla data del 25/11/2024 non è pervenuto ad AMAP S.p.A. alcun reclamo da parte di terzi.

Q.2 - Cave di prestito

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito come si evince dal certificato emesso dal direttore dei Lavori in data 29/08/2024, citato anche nella relazione sul conto finale.

Q.3 - Cessione di crediti

Agli atti della Stazione Appaltante e per i lavori indicati in epigrafe, non risultano per l'Impresa COGE. S.r.l. atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi accertati da AMAP S.p.A., come da comunicazione interna del Servizio AMFI/FOR prot. n. 001-4770-INT/2024 del 10/09/2024.

Q.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva

L'impresa esecutrice dei lavori ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo (ME), Via Roma Cap 98057, Codice PAT n. 022490668 – Codice Ditta n. 19211280, con data inizio 20/04/2021, data fine 19/04/2023 e data fine proroga lavori 30/11/2023.

Inoltre, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, in data 24/06/2024 lo Sportello Unico ha emesso il DURC protocollo INAIL n. 44286954 con scadenza 22/10/2024, dal quale si evince che l'impresa COGE S.r.l. per l'appalto in oggetto risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa.

Q.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Q.6 - Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza maggiore.

R - ANDAMENTO LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e alle indicazioni esecutive impartite sui luoghi dalla Direzione Lavori e dal personale di assistenza

indicato dal Direttore dei lavori.

S – RISERVE DELL'IMPRESA

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza alcuna riserva di sorta.

T – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

T.1 - Responsabile del Procedimento in f.e.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Salvatore Rappa, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale f.f. di AMAP SPA n. 27 del 11/03/2021.

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal Geom. Daniele Ciulla, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale f.f. n. 27 del 11/03/2021.

T.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio n. 82 del 10/07/2024, il Direttore Generale f.f. ha conferito l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo all'ing. Antonino Fortunato, funzionario di AMAP S.p.A.

U - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

In data 05/03/2025, l'ing. Antonino Fortunato ha trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dei "Lavori di manutenzione della rete fognaria nella Città di Palermo – Zona Nord – Accordo Quadro – Anno 2020/2021 CIG 861080229A" e ha disposto la liquidazione all'Impresa "COGE S.r.l." della somma residua di € 5.927,37 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 1.185.473,81 e quello corrisposto in corso d'opera, pari a € 1.179.546,44.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

- 1) Approvare lo stato finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2024 – dell'importo di € 1.185.473,81 relativamente ai "Lavori di manutenzione della rete fognaria nella Città di Palermo – Zona Nord – Accordo Quadro – Anno 2020/2021 CIG 861080229A" eseguiti dall'Impresa "COGE S.r.l." in base al contratto stipulato in data 19 Aprile 2021 e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di

Messina U.T. di Barcellona P. di G. in data 13/05/2021 al n. 543 serie 3.

- 2) Dare atto che in data 03/03/2025 è stato emesso dall'ing. Antonino Fortunato il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "COGE S.r.l." di € 5.927,37 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 1.185.473,81 e quello corrisposto in corso d'opera, pari a € 1.179.546,44.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento in favore dell'Impresa "COGE S.r.l." del credito netto residuo di € 5.927,37 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa "COGE S.r.l.", relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.
F.to Ing. Salvatore Rappa

Il Responsabile del Servizio FOAM
F.to Ing. Giovanni Puleri

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.927,37 (Euro cinquemilanovecentoventisette/37) trovano copertura nell'ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 7 del 26/01/2021.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta trasmessa in data 18.12.2025 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- 1) Approvare lo stato finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2024 – dell'importo di € 1.185.473,81 relativamente ai "Lavori di manutenzione della rete fognaria nella Città di Palermo – Zona Nord – Accordo Quadro – Anno 2020/2021 CIG 861080229A" eseguiti dall'Impresa "COGE S.r.l." in base al contratto stipulato in data

19 Aprile 2021 e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Messina U.T. di Barcellona P. di G. in data 13/05/2021 al n. 543 serie 3.

- 2) Dare atto che in data 03/03/2025 è stato emesso dall'ing. Antonino Fortunato il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "COGE S.r.l." di € 5.927,37 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 1.185.473,81 e quello corrisposto in corso d'opera, pari a € 1.179.546,44.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento in favore dell'Impresa "COGE S.r.l." del credito netto residuo di € 5.927,37 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa "COGE S.r.l.", relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 5.927,37 (Euro cinquemilanovecentoventisette/37) trovano copertura nell'ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 7 del 26/01/2021.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

18.12.2025

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino