



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 115 del 09/06/2026**

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro)

Impresa aggiudicataria: Sorrenti Impianti s.r.l. con sede legale in C.da Battaglia s.n.c – CAP 90039 – Villabate (PA) – P.I. 04417260827.

Contratto: stipulato in data 24/01/2023, registrato l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in data 01/02/2023 al n. 291 – Serie 3A, della durata di mesi ventiquattro (24) dalla data di stipula del contratto.

Codice Identificativo di gara: 9405906F2A.

Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.

Il Servizio FOAM propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 2621 del 27.04.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

A - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Il progetto principale per l'appalto dei "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro)" è stato redatto e trasmesso dal Servizio Tecnico dell'AMAP S.p.A. con c.i. prot. n. 5246 del 31/08/2022 al fine di assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sulla rete fognaria della "Zona Sud" del Comune di Palermo, comprendente le Circoscrizioni I-II-III-IV. Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 con Provvedimento n. 78 del 31/08/2022.

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO

L'Amministratore Unico, con Deliberazione n° 161 del 13/09/2022, ha autorizzato la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016. Con la suddetta Deliberazione è stato inoltre approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 500.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A.1) Lavori a misura opere fognarie	€ 1.250.000,00
A.2) Lavori a misura opere stradali	€ 200.000,00

A.3) Servizi di autoespurgo	€ 50.000,00
SOMMANO	€ 1.500.000,00
Oneri della sicurezza, compresi nei lavori/servizi, stimati in:	€ 50.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Somme in conto anticipazione	€ 25.000,00
B.2) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 30.000,00
B.3) Oneri conferimento in discarica	€ 135.000,00
B.4) Accantonamento ex art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 300.000,00
B.5) Spese per accertamento prove e collaudi	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 500.000,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.000.000,00

C - ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito della procedura negoziata esperita da AMAP S.p.A., è risultata aggiudicataria dei “Lavori di manutenzione della rete fognaria comunale e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo - Zona Sud Accordo Quadro – anno 2022/2023”, l’Impresa Sorrenti Impianti S.r.l., con sede legale nella zona industriale Contrada Battaglia – 90039, Villabate (PA) – P. IVA 00417260827, che ha offerto un ribasso d’asta del 25,965% (venticinque virgola novecentosessantacinque per cento).

D - CAUZIONE DEFINITIVA

l’Impresa assuntrice a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 191.580,00 (centonovantunomilacinquecentootanta/00) mediante garanzia fideiussoria n.40318891000573 rilasciata da TUA Assicurazioni in data 11 ottobre 2022.

E - CONTRATTO

In data 24/01/2023 è stato stipulato il contratto con la Ditta Sorrenti Impianti S.r.l., con sede legale nella zona industriale Contrada Battaglia – 90039, Villabate (PA) – P. IVA: 00417260827, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.450.000,00 per lavori al netto del ribasso d’asta del 25,965% e € 50.000,00 per oneri di sicurezza stimati non soggetti a ribasso d’asta. La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi con il sistema dell’Accordo Quadro con un solo operatore secondo quanto previsto dall’art. 54 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in data 01/02/2023 al n. 291 – Serie 3-A, la “Manutenzione ordinaria della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro)” – CIG 9405906F2A.

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro non previste nell'Elenco Prezzi contrattuale, pertanto è stato necessario concordare n. 24 nuovi prezzi che sono stati approvati dal Responsabile del Procedimento in f.e. secondo i criteri stabiliti dalle linee guida ANAC n. 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, mediante i seguenti provvedimenti:

- nr.01 approvato con Provvedimento del R.U.P. f.e. al n.48 del 28/04/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 26/01/2026 al n. 74 serie 3;
- nr.02 approvato con Provvedimento del R.U.P. f.e. al n.81 del 04/07/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 12/07/2023 al n. 1765 serie 3;
- nr.03 approvato con Provvedimento del R.U.P. f.e. al n.109 del 19/10/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 26/01/2026 al n. 75 serie 3;
- nr.04 approvato con Provvedimento del R.U.P. f.e. al n.17 del 04/03/2024 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 26/01/2026 al n. 76 serie 3.

G – ORDINATIVI DI LAVORO

Sono stati emessi dalla Direzione lavori per l'esecuzione dei lavori n. 171 Ordini di Lavoro, di cui n. 27 successivamente annullati per diversa programmazione della Stazione Appaltante.

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE

H.1 - Tempo stabilito per l'esecuzione

Il tempo per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dal Punto 1 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (D.A. 04), era pari a mesi ventiquattro (24) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e perciò cessante il 24/01/2025.

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Durante lo svolgimento dell'appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori.

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe

Per l'esecuzione dei lavori in appalto non è emerso la necessità di dover concedere delle proroghe; pertanto, il termine ultimo è rimasto invariato al 24/01/2025.

H.4 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/01/2025 come da certificato di ultimazione lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 24/02/2025.

H.5 - Penale

Come risulta dagli atti contabili, in corso d'opera non è stata calcolata dal D.L. alcuna penale ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I – SUBAPPALTI

In fase di stipula del contratto sono state designate quali subappaltatrice per il servizio di autoespurgo le ditte O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. e La Bagheria Spurghi di Nicolò Provenzano.

In corso d'opera non sono state richieste ulteriori autorizzazioni di subappalto da parte dell'Impresa SORRENTI IMPIANTI S.r.l..

L – LAVORI IN ECONOMIA

in corso di esecuzione dei lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia per complessive n. 26 (ventisei) liste settimanali, per un importo complessivo netto pari a € 7.468,81 (Euro settemilaquattrocentosessantotto/81).

M - PAGAMENTI IN ACCONTO

M.1 - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni da parte dell'Impresa per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica per un importo complessivo pari a € 171.790,09 (Euro centosettantunomilasettecentonovanta/09). Per le suddette anticipazioni sono stati emessi di n. 9 (nove) certificati di pagamento degli oneri di conferimento a discarica, di seguito elencati:

N°	Data	Importo
1	25/05/2023	€ 39.202,06
2	10/08/2023	€ 30.089,72
3	06/11/2023	€ 18.958,81
4	30/01/2024	€ 11.324,78
5	15/03/2024	€ 27.189,58
6	07/06/2024	€ 14.927,44
7	25/07/2024	€ 20.420,54

8	30/09/2024	€	6.711,02
9	03/12/2024	€	2.966,14
SOMMANO			€ 171.790,09

M.2 - Somme in conto anticipazione

In corso d'opera non sono stati emessi certificati di pagamento per somme in conto anticipazione.

M.3 - Certificati di pagamento per lavori

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 9 certificati di pagamento per un importo complessivo di € 1.689.948,04 (euro unmilione seicentottantanove milanovecentoquarantotto/04), come di seguito indicati:

N°1 del 17/05/2023	di	€	211.203,29
N°2 del 20/07/2023	di	€	336.233,60
N°3 del 26/10/2023	di	€	202.312,16
N°4 del 29/01/2024	di	€	161.510,10
N°5 del 15/03/2024	di	€	265.900,49
N°6 del 17/04/2024	di	€	193.784,30
N°7 del 12/06/2024	di	€	229.810,08
N°8 del 29/08/2024	di	€	61.312,17
N°9 del 03/12/2024	di	€	27.881,85
SOMMANO		€	1.689.948,04

M.4 – Compensazione prezzi e caro materiali

E' stato emesso un solo certificato di pagamento n. 9/bis per la compensazione prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 relativo alle lavorazioni di cui al periodo dal 18/01/2024 al 31/10/2024, come di seguito riportato:

N°	Data	Importo
9/bis (art. 26 D.L. 50/2022)	17/02/2026	€ 21.853,57

SOMMANO € 21.853,57

N – ATTO DI SOTTOMISSIONE

Durante l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto in oggetto si è reso necessario procedere a due rimodulazioni del quadro economico originario del progetto.

La prima rimodulazione del quadro economico, approvata con Provvedimento del R.P. in f.e. n. 45 del 31/05/2024, è derivata dal maggior importo verificatosi in corso d'opera per oneri di conferimento in discarica, recuperando l'importo di € 75.000,00 da una quota parte della voce B.4 del quadro economico di progetto ("Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii."), destinando la rimanente quota parte di € 225.000,00 per la stipula di apposito atto di sottomissione ed esecuzione di ulteriori lavori.

A seguito del Provvedimento n. 45 del 31/05/2024 del R.P. in f.e, in cui venivano stanziati ulteriori somme per l'esecuzione dei lavori, è stato sottoscritto in data 31/05/2024 dalla ditta Sorrenti Impianti S.r.l. l'atto di sottomissione che veniva registrato presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo 1 il 06/06/2024 al nr.1230 serie 3°.

La seconda ed ultima rimodulazione finale del quadro economico, approvata con Provvedimento del R.P. in f.e. n. 12 del 17/02/2026, è derivata dalla necessità di prevedere un ulteriore importo da riconoscere all'Impresa ai sensi dell'art. 26 del D.M. 50 del 17/05/2022, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 18/01/2024 al 31/10/2024, pari ad € 21.853,57.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Quadro Economico finale dell'Appalto, in raffronto a quello precedentemente autorizzato con Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP n° 161 del 13/09/2022, è il seguente:

RAFFRONTO CON QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO

A. LAVORI

A.1	Lavori a misura opere fognarie	€	1.250.000,00
A.2	Lavori a misura opere stradali	€	200.000,00
A.3	Servizio di autospurgo	€	50.000,00
sommano		€	1.500.000,00

Atto di sottomissione del 31/05/2024 dell'ulteriore	€
importo di € 225.000,00	1.698.440,24

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1	Somme in conto anticipazione	€	25.000,00	-
B.2	Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	30.000,00	33.968,80
B.3	Oneri per conferimento in discarica	€	135.000,00	171.790,09
B.4	Accantonamento ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	300.000,00	-
B.5	Spese per accertamenti prove e collaudi	€	10.000,00	1.976,25

B.6	Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€	-	21.853,57
	Economie complessive dell'appalto	€		71.971,05
	sommano	€	500.000,00	301.559,76
	TOTALE	€	2.000.000,00	2.000.000,00

O - STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 07/03/2025 e riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI € 1.698.440,24

DA CUI SI DETRAE:

- Certificati di pagamento in acconto emessi € 1.689.948,04

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 8.492,20

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Dal confronto tra l'importo autorizzato in seno al progetto approvato e finanziato con Deliberazione n° 161 del 13/09/2022 dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. e l'importo risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati e delle somme a disposizione utilizzate scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto:

Importo netto autorizzato per lavori (incluso sicurezza): € 1.725.000,00

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale: € 1.698.440,24

Importo complessivo autorizzato (lavori + somme a disposizione) € 2.000.000,00

- Importo complessivo utilizzato (lavori + somme a disposizione) € 1.928.028,95
con una minore spesa di € **71.971,05**

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI

Q.1 - Avviso ai creditori

per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non risultano essere stati arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, giusta pubblicazione dell'avviso ai creditori richiesta al Comune di Palermo, prot.nr.001-4937-GEN/2025 del 18/03/2025.

Q.2 - Cave di prestito

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito come si evince dal certificato emesso dal Direttore dei Lavori in data 07/03/2025.

Q.3 - Cessione di crediti

A seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento in f.e., il Servizio AMFI con comunicazione interna prot. n. 001-1071-INT/2025 del 25/02/2025 ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell'Impresa SORRENTI IMPIANTI S.r.l. per i lavori indicati in epigrafe.

Q.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Palermo (PA) con codice PAT n.06798990/63 – Codice Ditta n.5140552 con decorrenza dal 20/09/2020 con scadenza continuativa.

Inoltre, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, in data 02/12/2025 lo Sportello Unico ha emesso il DURC protocollo INAIL n. 48585918 con scadenza 01/04/2026, dal quale si evince che l'Impresa SORRENTI IMPIANTI S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa.

Q.5 - Infortuni in corso di lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Q.6 - Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza maggiore.

R - ANDAMENTO LAVORI

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni esecutive impartite sui luoghi dalla Direzione Lavori. Sono stati emessi dalla Direzione lavori Ordinativi di Lavoro (OdL) dal n. 1 al n. 171, emessi dal 31/01/2023 al 16/09/2024, di cui n. 27 successivamente annullati per diversa programmazione della Stazione Appaltante.

S – RISERVE DELL'IMPRESA

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza alcuna riserva di sorta.

T – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

T.1 - Responsabile del Procedimento in f.e.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Salvatore Rappa, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale di Amap S.p.A n. 177 del 17/10/2022.

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dal geom. Daniele Ciulla, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale di AMAP S.p.A. n. 177 del 17/10/2022. Successivamente, a seguito della messa in quiescenza del geom. Daniele Ciulla, sono stati nominati con Ordine di Servizio n. 89/2025 del 25/08/2025

l'arch. Juan Antonio Aquilino Direttore dei Lavori e il geom. Paolo Facella Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

T.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo

Con Ordine di Servizio no 12/2025 del 07/02/2025 il Direttore Generale f.f. ha conferito l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo all'ing. Vincenzo De Blasi, funzionario dell'AMAP S.p.A.

U - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

In data 13/03/2026, l'ing. Vincenzo De Blasi ha trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dei "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro) CIG 9405906F2A" e ha disposto la liquidazione all'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l." della somma residua di € 8.492,20 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 1.698.440,24 e quello corrisposto in corso d'opera, pari a € 1.689.948,04.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/03/2025 – dell'importo di € 1.698.440,24 relativamente ai "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro) CIG 9405906F2A" eseguiti dall'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l." in base al contratto stipulato in data 24/01/2023, registrato l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in data 01/02/2023 al n. 291 – Serie 3A.
- 2) Dare atto che in data 12/03/2026 è stato emesso dall'ing. Vincenzo Di Blasi il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore del dell'Impresa "Sorrenti Impianti s.r.l." di € 8.492,20, quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.698.440,24 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad a € 1.689.948,04.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento in favore dell'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l." del credito netto residuo di € 8.492,20 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l.", relativa alla cauzione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento in f.e.

F.to Ing. Salvatore Rappa

**Il Responsabile del Servizio FOAM
F.to Ing. Cecilia Corrao**

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 8.492,20 trovano copertura nell'ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n° 161 del 13/09/2022.

**Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 09.06.2026 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- 1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/03/2025 – dell'importo di € 1.698.440,24 relativamente ai "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella città di Palermo, Zona Sud – Anno 2022/2023 (Accordo Quadro) CIG 9405906F2A" eseguiti dall'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l." in base al contratto stipulato in data 24/01/2023, registrato l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in data 01/02/2023 al n. 291 – Serie 3A.
- 2) Dare atto che in data 12/03/2026 è stato emesso dall'ing. Vincenzo Di Blasi il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
- 3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore dell'Impresa "Sorrenti Impianti s.r.l." di € 8.492,20, quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 1.698.440,24 e quello corrisposto in corso d'opera, pari ad a € 1.689.948,04.
- 4) Autorizzare, con le modalità previste dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento in favore dell'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l." del credito netto residuo di € 8.492,20 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d'opera.
- 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall'Impresa "Sorrenti Impianti S.r.l.", relativa alla cauzione definitiva.

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 8.492,20 trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. n° 161 del 13/09/2022.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

09.06.2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino